



RADIO SONORA

DIRECCION TECNICA

Hermosillo, Sonora a 23 de enero del 2024

INFORME TÉCNICO

Por medio del presente documento me dirijo a usted, esperando se encuentre bien, para informar que derivado de la visita de trabajo realizada al municipio de Álamos se realizaron las actividades que a continuación se describen: A nuestra llegada se verifican voltajes, valores de ciclos a fin de descartar el "daño" al equipo derivado al servicio eléctrico.

Llevamos un equipo excitador "recuperado" a fin de colocarlo de manera provisional, además de algunos componentes que nos permitieran recuperar el equipo transmisor del sitio (sin éxito).

Se colocó el "excitador", mismo que estuvo trabajando solamente unas horas, se alarmó, arrojando altos valores de reflejo por lo que se salió de operación.

Revisamos cableado, conexiones, componentes de equipos, identificando las antenas en corto.

Se solicitó a C5 acceso a Navojoa donde **retiramos el equipo de Tx (Transmisor y excitador), así como la antena (inventario: actualización de ubicación de equipo)** para ponerlos en Álamos.

El día viernes 19 alrededor de las 6:30PM recuperamos la señal de la estación repetidora, el sitio quedó transmitiendo con la potencia permitida y bajo nivel de reflejo (2-5%), ajustes y lecturas que se tomaron el día sábado temprano antes de regresarnos a Hermosillo. (debido a las complicaciones me quede 2 días más)

ATTE.

Ing. Borel Humberto Esquer Ramos
DIRECTOR TECNICO

C.C.P. Maria del Carmen Lugo Corrales / Dir. Administración.
C.C.P. Juana Angelica Moreno Sandoval / Recepcionista (Auxiliar)